**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

**LOCAL:** ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - T1

**TRECHO:** ENTRE A RÓTULA E O CÓRREGO LIMITE COM SALVADOR DO SUL

**ÁREA:** 5.906,04m²

**DATA:** ABR/2024

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | % | % | % | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 48.756,40 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | | 9.751,28 | 9.751,28 | 9.751,28 | 9.751,28 | 9.751,28 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | R$ 147.613,36 | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | 73.806,68 | 73.806,68 | - | - | - |
| 3 | DRENAGEM | R$ 76.996,97 | 40,00% | | | 60,00% | |
| | | | 30.798,79 | - | - | 46.198,18 | - |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.204.061,25 | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | |
| | | | - | 361.218,38 | 481.624,50 | 361.218,38 | - |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R$ 35.368,02 | | | | | 100,00% |
| | | | - | - | - | - | 35.368,02 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R$ 8.780,62 | | | | | 100,00% |
| | | | - | - | - | - | 8.780,62 |
| TOTAL | | R$ 1.521.576,62 | R$ 114.356,75 | R$ 444.776,34 | R$ 491.375,78 | R$ 417.167,84 | R$ 53.899,92 |
| | | | 7,52% | 29,23% | 32,29% | 27,42% | 3,54% |
| | | | R$ 114.356,75 | R$ 559.133,08 | R$ 1.050.508,86 | R$ 1.467.676,70 | R$ 1.521.576,62 |
| | | | 7,52% | 36,75% | 69,04% | 96,46% | 100,00% |

**DJO ENGENHARIA**
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680

**CONTRATANTE**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA